Programa de ejecución para la Variante I

Dique a contrafuertes de cabeza redonda

Escala 1mm = 1dia

M.O.P. Dirección de E. hidroeléctricos

Aprovechamiento Hidroeléctrico del

Río Negro

Obra Rincón del Bonete

	Mes	Devinación de aguas	Leyenda
Períodos principales de ejecución			
A. Instalación de la obra		Cubajes	
a) Línea férrea hasta la margen derecha d. río			
1. Instalación de obra		72000 m³	
2. Movimiento de tierra y roca			
3. obras de arte		19450 m³	
4. Extención del balasto para la infraestructura de la línea		14700 m	
5. Construcción de la superestructura de la línea			
6. Instalaciones			
7. Ampliación de la estación de servicio del lado derecho			
b) Construcción del edificio de Administración y de 125 Viviendas, tal como lo exige la ejecución de la obra			
c) Puente de servicio sobre el Río Negro			
1. Movimiento de arena de duna		1000 m³	
2. Perforaciones para los meiés de las pilas		150 m	
3. Montaje de los meiés		28 estenta	
4. Hormigonado de las pilas		515 m³	
5. Superestructura de madera		230 m³	
6. Colocación d. 1 meiés sob. el puente y la estruc. de serv. en la margen izquierda			
d) Usina provisoria. Suministro de las máquinas			
1. Montaje de las motores Diesel y generadores			
2. Montaje. Acarreo de las demás máquinas y de las herramientas en camiones			
e) Instalación general			
1. Limpieza del terreno y acarreo por ferrocarril			
2. Construcción de las viviendas y su instalación			
3. Montaje de los mezcladores			
4. " de meiés y construcción de la línea de trocha angosta			
5. " de grúas e instalaciones generales			
B. Cierre d las zanjas d. fund	zanjas	t	
Acarreo de las herramientas e instalación de esta parte			
1. Perforaciones para los montantes y los puntales	m	1091	867
2. Montaje y hormigonado de los montantes	u	137	332
3. Montaje del encofrago de las ataguías	m²	1716	7370
4. Excavación entre las ataguías	m³	600	320
5. Hormigonado de " "	m³	6335	4435
6. Demolición " "	m³	6335	2470
7. Exc. en arena de duna p. l. ataq. d. l. zanja d. fund. I		90000 m³	
8. Pso en el desagüe			
Agotamiento			
C. Trabajos de ingeniería civil			
I. Dique a contrafuertes			
1. Exc. en arena de duna		61530 m³	
2. " d. l capa descomp. y d. l roca, incluso endentado		69650 m³	
3. " del muro de guardia		6450 m³	
4. Horm. " " "		8460 m³	
5. Inyección de la cortina-imperm.		13850 m	
6. Perforación para drenaje		100 m	
7. " " de la base de fundación	y observación	20000 m	
8. Horm. p. guarir l base d. muros d. revest. y del dique desde +85,5 hasta +85,25		11360 m³	
9. Horm. p. cabezas y plancha de fund. hasta 50,85		42450 m³	
10. Asientos p. l. tubería, poza para inspal. de otoro		781 m²	
11. Montaje y l. tubos de presión		108 t	
12. Horm. arr. de, horma hasta +86,90		3590 m³	
13. Mont. d. l. organos d. cierre		271 t	
14. Horm. d. l. contrafuertes y d. l. pilas del vertedero		43430 m³	
15. Canaleta		4350 m³	
16. Muro d. sost. d. l. ram. asf. (m. d. gravedad (m. c.)		3500 m³	
17. Pasarela d. control 55,50 y 64,90		450 m	
18. Trabajos diversos			
19. Camino de 2,0 m		64 m³	
20. Mont. d. l. comp. del vertedero		353 t	
II. Lecho amortiguador			
1. Exc. en arena de duna		19400	
2. " d. roca descomp. y dura		4250	
3. Horm., muro d. guardia, plancha, zócal. losas y dentados, muros en ala		6630	
III. Diques laterales			
1. Tierra y roca		13 440 m³	
2. Hormigón		530 m³	
IV. Camino de comunicación			
V. Usina y casa de comando			
1. Exc. d. roca descomp. y dura		34 030 m³	
2. Prep. del terreno de fundación		2900 m³	
3. Horm. d. l. plancha "		920 m³	
4. Inyecciones		900 m	
5. Tubos de aspiración — Montaje		44 t	
Encofrado		1692 m²	
Horm. hasta +87,50 en +78,50		1400 m³	
6. Horm. desde +87,50 en +87,90 hasta capa de impperm.			
Turbina I			
" II		19480 m³	
" I			
" V			
7. Estr. metálica de la usina, d. l. grúa y del techo		900 t	
8. Instal. d. l. grúas		28 t	
9. Edificio d. l. usina y d. l. casa Diesel		cubajes = 25500 m³	
10. " d. l. casa d. comando		1900 m³	
11. Organos de cierre d. los tubos d. asp.			
12. Agujas de montaje de las aberturas I y II			
13. Turbina, montaje — Espiral p. 2 turb.		48 t	
Regulador p. 2 turb.			
14. Generador, montaje — Rotor p. 2 gener.		165 t	
Estador			
VI. Canal inferior			
1. Exc. de l. capa descomp. y de roca dentro d. l. zanja d. fund.		11500 m³	
2. Horm. d. l. muros d. sost. y revest. fuera		3650 m³	
VII. Estación de transf.			
1. Exc. d. l. capa descomp. y de roca hasta +84,50		28000 m³	
2. " d. los fund.		440 m³	
3. Relleno		3300 m³	
4. Hormigón		200 m³	
5. Trab. diversos y taller		Cubajes 3540 m³	
6. Mont. d. l. inst. eléctrica			
VII. Transmisión Río Negro - Montevideo			
1. Trab. de ingen. civil, casa d. comando Montevideo			
2. Montaje " "			
3. Transmisión Río Negro - Montevideo			

	fecha	nombre
Proyectado	28 X 33	Duch
Dibujado	2 XI 33	
Controlado	3 XI 33	

Dr. Ing. A. Ludin

Escala —

Programa, Dique a contrafuer

Plano Nº 52

Archivo Nº 713

Jefe de sección:

Inspector general:

Berlin, el 3.12.33.
El Ingeniero: